

# Informace o uzavírce komunikace

## II/304

Oprava hlavní komunikace v naší obci proběhne od 31.3. do 29.9.2014.

Začátek je jistý. Konečný termín může být dřívější, pokud se podaří najít pracovní postupy, které práce urychlí. Dokončení se ale může i oddálit. Pro případ nečekaných komplikací, nebo výrazné nepřízně počasí je jako s nejposlednější termín dokončení počítáno s koncem října.

Rekonstrukce silnice v sobě obsahuje několik souběžných staveb:

- 1) Celková oprava všech konstrukčních vrstev silnice
- 2) Opravy opěrných zdí (u Holečků, u kostela, u Semeráků a u Vondráčků)
- 3) výstavba nové opěrné zdi u Louvarů
- 4) Zrušení stávající a výstavba nové jednotné obecní kanalizace a přepojení domovních přípojek
- 5) Výstavba nové dešťové kanalizace – odvodnění komunikace
- 6) Příprava na rekonstrukci a vybudování obecních chodníků

Dále také proběhne přeložka sdělovacího kabelu O2 od samoobsluhy směrem k České Skalici a přeložka elektrických sloupů u Hrudků.

# 1. Etapa - od Rudolfů k Nahořanské

## Postup prací:

Data níže uvedená neberte jako závazné termíny, ale jako předpokládaný postup. Stavba sice přesně začne, ale další termíny se podle postupů prací mohou lišit i o jeden až dva týdny. Zvláště pokud se podaří skloubit práce na obou kanalizacích, může se postup dešťové kanalizace a tím následného vracení komunikace do alespoň trochu u sjízdného stavu uspíšit.

	Rudolfovi - hřbitov	hřbitov - škola	škola – sálovská cesta	sálovská cesta – Nahořanská
Ofrézování asfaltových vrstev – <b><u>OMEZENĚ PRŮJEZDNÉ</u></b>	31.3.-2.4.			
Odebrání konstrukčních vrstev – vznikne 1m hluboký „lavor“ - <b><u>NEPRŮJEZDNÉ</u></b>	1.4.	20.4.	15.4. – kvůli opravám opěrných zdí	12.5.
Vybudování jednotné obecní kanalizace a přepojení přípojek - <b><u>NEPRŮJEZDNÉ</u></b>	1.4.-20.4. Neprůjezdné do 20.5.	20.4.-28.4. Neprůjezdné do 31.5.	28.4.-12.5. Neprůjezdné do 14.6.	12.5.-23.5. Neprůjezdné do 25.6.
Vybudování dešťové kanalizace – odvodnění vozovky - <b><u>NEPRŮJEZDNÉ</u></b>	30.4.-20.5	20.5.-30.5.	30.5.-14.6.	14.6.-25.6.
Doplnění konstrukčních vrstev komunikace na úroveň cca -30cm pod konečný povrch – <b><u>OMEZENĚ PRŮJEZDNÉ</u></b>	1.5.-21.5.	21.5.-31.5.	31.5.-15.6.	15.6.-26.6.
Usazení obrubníků a vrchních konstrukčních prvků, zapravení vjezdů a chodníků – <b><u>PŘEJEZDNÉ JEN VELMI OMEZENĚ</u></b>	1.5.-25.5.	25.5.-5.6.	5.6.-17.6.	17.6.-30.6.
Položení asfaltového koberce	30.6. – 14.7.			

**OMEZENĚ PRŮJEZDNÉ** = nutný průjezd je možný, ale je to jízda stavbou spolu se stavební technikou a podle pokynů pracovníků stavby

**NEPRŮJEZDNÉ** = to opravdu znamená, že ani neprojedeme, ani nepřejedeme

**PŘEJEZDNÉ JEN VELMI OMEZENĚ** = nutný průjezd je možný, ale je to jízda stavbou spolu se stavební technikou a podle pokynů pracovníků stavby, navíc v místech aktuálně uložených obrub přejezd možný nebude.

Přejezd z malé strany od Vaňků na náves u hřbitova a k bytovkám se budeme snažit vždy kromě nejnnutnějších dnů provizorně obnovovat.

## 2. Etapa - od Nahořanské k České Skalici

### Postup prací:

Termíny 2. Etapy berte opravdu jenom jako hodně přibližné orientační termíny. Tady je možný i posun začátku o jeden až dva týdny a také koordinace prací už bude vyzkoušená, ale uvidíme...

	Nahořanská - Jeseničan	Jeseničan – Valešovi	Valešovi – sv. Václav	sv. Václav - Hromádkovi
Rozebrání dlažebních kostek – <b><u>OMEZENĚ PRŮJEZDNÉ</u></b>	14.7.-17.7.			
Odebrání konstrukčních vrstev – vznikne 1m hluboký „lavor“ - <b><u>NEPRŮJEZDNÉ</u></b>	15.7.	25.7.	4.8.	20.8.
Vybudování jednotné obecní kanalizace a připojení přípojek - <b><u>NEPRŮJEZDNÉ</u></b>	15.7.-27.7. Neprůjezdné do 11.8.	27.7.-6.8. Neprůjezdné do 20.8.	6.8.-20.8. Neprůjezdné do 5.9.	20.8.-31.8. Neprůjezdné do 15.9.
Vybudování dešťové kanalizace – odvodnění vozovky - <b><u>NEPRŮJEZDNÉ</u></b>	28.7.-10.8.	10.8.-19.8.	19.8.-4.9.	4.9.-14.9.
Doplnění konstrukčních vrstev komunikace na úroveň cca -30cm pod konečný povrch – <b><u>OMEZENĚ PRŮJEZDNÉ</u></b>	28.7.-11.8.	11.8.-20.8.	20.8.-5.9.	5.9.-15.9.
Usazení obrubníků a vrchních konstrukčních prvků, zapravení vjezdů a chodníků – <b><u>PŘEJEZDNÉ JEN VELMI OMEZENĚ</u></b>	28.7.-16.8.	11.8.-25.8.	20.8.-10.9.	5.9.-20.9.
Položení asfaltového koberce	20.9.-29.9.			

**OMEZENĚ PRŮJEZDNÉ** = nutný průjezd je možný, ale je to jízda stavbou spolu se stavební technikou a podle pokynů pracovníků stavby

**NEPRŮJEZDNÉ** = to opravdu znamená, že ani neprojedeme, ani nepřejedeme

**PŘEJEZDNÉ JEN VELMI OMEZENĚ** = nutný průjezd je možný, ale je to jízda stavbou spolu se stavební technikou a podle pokynů pracovníků stavby, navíc v místech aktuálně uložených obrub přejezd možný nebude

O omezení přístupu a příjezdu k Vaší nemovitosti budete vždy včas informováni.

# AUTOBUSY

## Spojení s Českou Skalicí

Od 31.3. do 13.4. linky vynechávají zastávku Čeperka, ale u školy zastavují normálně. Jen trasu VJ škola – Městec jedou kolem křížku (křižovatka k Veselici).

Od 14.4. do 13.7. bude jezdit speciální linka v trase: *Česká Skalice, náměstí – Česká Skalice, masokombinát Na Škvárově – Říkov – Velká Jesenice, (U Voglů) **náhradní zastávka U Václava** – Česká Skalice*  
Navrženo je 8 spojů v časech odjezdu z České Skalice v 6:18, 8:23, 11:33, (16:17), 17:33 a 19:33 v pracovní dny (odjezdy jsou pro zastávku Česká Skalice, nám.).

**Školní autobus** ráno (linka Dobruška – Česká Skalice) pojede v normálním čase **v 7:10**, ale ze zastávky **u Václava** přes Říkov do České Skalice.

**Školní autobus** odpoledne (linka Česká Skalice – Nové Město) pojede **ze Skalice** o pět minut dříve, tedy **ve 13:40**, přes Říkov, Doubravici, **na zastávku u Václava** a pokračuje **do Nového Města**.

**Školní autobus** později odpoledne (linka Česká Skalice – Nové Město) pojede **ze Skalice** o deset minut dříve, tedy **v 15:40**, přes Říkov, Doubravici, **na zastávku u Václava** a pokračuje **do Nového Města**.

Od 14.7. do dokončení stavby přímé spojení s Českou Skalicí nebude. Tou dobou už ale budou funkční zastávky u školy a na Čeperce, takže se do České Skalice půjde dostat přestupem v Městci.

## Spojení do Nového Města

### Linka Česká Skalice – Nové Město

Od 31.3. do 13.4. linka vynechává zastávku Čeperka, ale u školy zastavuje normálně. Jen trasu VJ škola – Městec jede kolem křížku (křižovatka k Veselici)

Od 14.4. do konce stavby nebude do obce zajíždět vůbec, pojede po hrázi a bude zajíždět do Městce.  
(V době 14.4. – 13.7. bude směrem na ČS nahrazena okružní linkou k Václavovi)

### Linka Jaroměř – Nové Město

Od 31.3. do 13.4. linka vynechává zastávku Čeperka, ale u školy zastavuje normálně. Jen trasu VJ škola – Městec jede kolem křížku (křižovatka k Veselici)

Od 14.4. do 13.7. nezajíždí do VJ vůbec. Zastávku VJ škola vynechává a zastávka Čeperka bude přemístěna na křižovatku u mostu pod Městcem. Na tyto autobusy se tedy musí až k mostu přes Rozkoš. Směr na Městec bude zastavovat mimo komunikaci na manipulační ploše u lesa. Směr od Městce bude zastavovat zaježdím do křižovatky na VJ (doprava tam tou dobou bude v zákazu). Na hlavní cestě bude snížena rychlost.

Od 14.7. už zase běžný provoz ke škole a na Čeperku.

### **Spojení do Dobrušky**

#### Linka Česká Skalice – Dobruška

Od 31.3. do 13.4. linka vynechává zastávku Čeperka, ale u školy zastavuje normálně. Jen trasu VJ škola – Městec jede kolem křížku (křižovatka k Veselici)

Od 14.4. do konce stavby nebude do obce zajíždět vůbec, pojedí po hrázi a bude zajíždět do Městce.  
(V době 14.4. – 13.7. bude směrem na ČS nahrazena okružní linkou k Václavovi)

# AUTA

Od 31.3. do dokončení stavby, bude celá obec uzavřena pro jakoukoliv průjezdnou dopravu. Bude umožněn pouze vjezd a výjezd místních bydlících, zaměstnaných a nutné dopravní obsluhy.

Tento zákaz bude kontrolován policií státní a Městskou z České Skalice. Policie nebude kontrolovat vjezd do obce, ale průjezd zatíženými úseky. To znamená, že nás nebudou kontrolovat 20m za zákazem vjezdu, ale měli by být někde uprostřed uzavřeného úseku na malé, nebo velké straně.

Občané s trvalým bydlištěm ve Velké Jesenici zapsaným v občanském průkazu jezdit mohou.

Pro každý dům (každý byt, či domácnost) spadající do uzavřeného úseku si můžete vyzvednout na obecním úřadě VJ povolení pro příjezd návštěv. O povolení si také musí zažádat ti, kdo tu trvale bydlí, ale oficiální adresu mají jinou, a zaměstnanci zde pracující.

Příjezd i takto bude umožněn pouze osobním autům a maximálně menším dodávkám. Proto prosím dobře naplánujte dovoz uhlí, stavebního materiálu a podobně.

Zákaz a jeho přísné vynucování není samolibostí vrchnosti, ale snahou co nejméně zatížit naši malou stranu dopravou.

## PARKOVÁNÍ

Pro parkování vozidel, kterými nebude možno zajet k nemovitostem, jsou vyhrazeny plochy:

P1 – mezi struhou a stodolou u č.p. 87

P2 – mezi silnicí a č.p. 117 a 118 za kontejnerovým hnízdem u Vaňků

P3 – pruh zeleně a zatrubněné struhy na Proutnici

P4 – pruh podél cesty u koupaliště

P5 – prostor před poštou – neměl by překážet stavbě. Přístupné po Sálovské cestě.

P6 – parkoviště za poštou. ALE POZOR!!! Tam musí být zachován průjezd zadem do areálu samoobsluhy. Přístupné po Sálovské cestě.

P7 – skladovací plocha za antukovými kurty. Přístupné po Sálovské cestě.



